

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลมะลวน

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะร่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	๔๕๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๕๔,๓๐๐	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ใหญ่ - ดอนนอก ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๙๒,๕๐๐	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหาญ ซอย ๑ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑	๔๓๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๓๕,๘๐๐	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งทอง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	๔๔๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๔๑,๘๐๐	ม.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-พรุค้อ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	๔๘๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๘๔,๓๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-สี่ขีด ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘	๔๘๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๗๑,๘๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกระทุ่ม ซอย ๒ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๗	๓๔๑,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๓๙,๖๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง-เนรมิตร ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๔๘๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๗๙,๘๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหนอง แพบ - ปุศสัตว์ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๙	๔๘๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๗๙,๓๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยกรวดพัฒนา ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	๔๘๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๗๙,๘๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ก่อสร้างรั้วไวร์เมช เทศบาลตำบลมะลวน หมู่ที่ ๕	๔๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๙๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	จ้างทำป้ายชื่อซอยถนนตำบลมะลวน	๓๘๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๘๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ใหญ่- ดอนนอก ช่วงที่ ๘ หมู่ที่ ๓	๔๘๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๘๗,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	ม.ค. ๖๙	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๖	๔๘๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๘๘,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	ม.ค. ๖๙	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดห้วย กรวด-ปุศสัตว์ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖	๔๘๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๘๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	ม.ค. ๖๙	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งทอง ซอย ๒ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕	๗๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๗๔,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	ม.ค. ๖๙	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหิน ซอย ๒ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑	๑๕๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๑๕๐,๘๐๐	มี.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมไผ่ ซอย ๑ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	๒๐๒,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ใหญ่- ดอนนอก ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะลวน-ตรอก เอื้อง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕	๔๘๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๗๙,๔๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	ปรับปรุงถนนสายหน้ากองบิน ๗ หมู่ที่ ๕	๒๕๙,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๒๕๘,๘๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง-บางงอน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕	๘๓๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๗๒๐,๔๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายชะลอน้ำ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๑,๘๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเปิดน้ำ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๑,๘๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกระทุ่ม ซอย ๑ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๑,๘๐๐	เม.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะหวาย พรวน-สี่แยกห้วยต้นตอ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘	๔๘๗,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๘๕,๘๐๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกห้วยต้น ตอ-คลองไทร ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	๔๐๙,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๐๗,๘๐๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง- เนรมิตร ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๑,๘๐๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปศุ สัตว์-ถนนเอเชีย ๔๑ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๑,๘๐๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๓ ตำบลมะลวน	๗๘,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๗๕,๘๐๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	ปรับปรุงถนนสายบ้านหัวหาญ-ดอนแฝก หมู่ที่ ๓	๒๐๗,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๔ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง ซอย ๔ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๓,๑๐๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวด พัฒนา ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวด พัฒนา ซอย ๑ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๒ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูมหาราช ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๓,๑๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวอ่าง- บ้านห้วยกรวด ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๓,๑๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไผ่พระ ช่วง ที่ ๑ หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๔,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับต้นท่อน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๑,๕๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสวัสดิ์ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๑,๕๐๐	ก.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังทอง ซอย ๑ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๑,๕๐๐	ก.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญ-สี่ขีด ช่วง ที่ ๕ หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๓,๑๐๐	ก.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหนอง แพบ-ปศุสัตว์ ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๙	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๓,๑๐๐	ก.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพลอง- หนองแพบ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๙	๓,๔๑๖,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ใหญ่- ดอนนอก ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๓	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองมะลวน หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนทางหลวง พุนพิน-ไชยา หมู่ที่ ๔	๓๗,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง ซอย ๔ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕	๔๙๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นปาบ หมู่ที่ ๕	๔๖๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๖๓,๘๐๐	ส.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวด พัฒนา ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๖	๓๘๐,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๓๗๙,๘๐๐	ส.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	๔๙๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๐,๘๐๐	ส.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเปิดน้ำ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๖	๔๙๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๐,๘๐๐	ส.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายชะลอน้ำ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	๑๕๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวด พัฒนา ซอย ๑ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๖	๔๙๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๙๐,๘๐๐	ส.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	บุกเบิกถนนสายเกาะไม้ลาย-เกาะร่ม หมู่ที่ ๘	๔๗๘,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนไผ่พระ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗	๔๙๔,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสวัสดิ์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘	๔๙๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทับต้นท่อน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๔๙๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง- เนรมิตร ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘	๔๙๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-สีซิด ช่วง ที่ ๖ หมู่ที่ ๘	๔๒๖,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง ฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	๔๙๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโทะ ช่วง ที่ ๑ หมู่ที่ ๘	๔๙๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๕	ปรับปรุงถนนสายหนองพลอง ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๙	๑๑๒,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะหวาย พรวน-สีแยกห้วยต้นตอ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘	๒,๕๑๒,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน	๒,๕๗๖,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒,๕๑๕,๖๐๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไผ่พระ (ข้างบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๗	๔๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนรมิตร หมู่ที่ ๘	๕๙๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๕๙๘,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุนพิน	๗๒๐,๐๐๗ ข้อบัญญัติ	๗๒๐,๐๐๗	ต.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ส่งเสริมการเกษตรภายในตำบล	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๙,๑๑๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๗๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๙๙๕,๓๗๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๘๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๗๘๘,๘๑๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑,๕๕๒,๒๐๐ ข้อบัญญัติ	๑,๕๓๓,๗๘๒	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	การแข่งขันกีฬา อบต. มะลวนคัพ	๖๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๖๔๕,๖๕๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	การจัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๓๔,๑๓๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	การสงฆ์น้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่	๖๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๖๔,๘๕๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๖๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๘,๓๔๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑,๕๗๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓.๔ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๔๕,๒๑๒	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขาดบุคลากร	ไม่มี

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๑) แผนงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๕,๑๑๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๗๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๗๐,๕๐๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
-ไม่ได้ดำเนินการ-

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	การบริหารจัดการขยะ	๖๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๕๘๕,๗๒๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	นโยบายแห่งรัฐ	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓	การเลือกตั้ง	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อำเภอ	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	การจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้อง และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุน พระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรม วงศานุวงศ์ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๑๙,๒๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๑๙,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ	๑๑๑,๕๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๑๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑,๗๕๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

