



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีหมี – พรุค้อ หมู่ที่ ๘	๔๗๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๗๐,๘๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพลอง ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙	๔๕๒,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๕๑,๘๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งจักร (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๕	๒๕๒,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๒๕๑,๘๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๓ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๖	๔๔๐,๘๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๔๕,๐๐๐	๗ ก.พ. ๖๗	๗ เม.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกระทุ่ม ซอย ๑ หมู่ที่ ๗	๔๕๖,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๕๑,๘๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๗	๑๘ พ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกระทุ่ม ซอย ๒ หมู่ที่ ๗	๔๕๖,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๕๑,๘๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	๑๘ พ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทรทอง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๖	๔๖๕,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๖๔,๘๐๐	๓ เม.ย. ๖๗	๒ มี.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังสีก ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	๔๖๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๖๔,๘๐๐	๓๐ เม.ย. ๖๗	๒๙ พ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟใหญ่ – ดอนนอก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๙๓,๘๐๐	๓๐ เม.ย. ๖๗	๒๙ พ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหาญ ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	๒๗๙,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๒๗๖,๘๐๐	๑๘ ม.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเป็ดน้ำ (ช่วง ที่ ๓) หมู่ที่ ๖	๔๕๖,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๔๕๑,๘๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางด่วนตัดใหม่- บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ ๗	๒๖๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๖๒,๘๐๐	๒๔ พ.ค. ๖๗	๒๓ .ก.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง – เขาดิน หมู่ที่ ๘	๕,๒๙๕,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ	๕,๑๘๕,๓๓๘	๒๔ มี.ย. ๖๗	๖ ม.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๔	บุกเบิกถนนสายวังทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	๔๔๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๔๔,๙๐๐	๒๕ มี.ย. ๖๗	๒๓ ส.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปศุสัตว์ – บ้าน ห้วยกรวด หมู่ที่ ๙	๒๒๑,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๒๐,๘๐๐	๒๗ มี.ย. ๖๗	๒๖ ส.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๘	๔๕๖,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๖	๑๙ พ.ค. ๖๖	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘	๔๕๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๕๔,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวดพัฒนา หมู่ที่ ๖	๔๕๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๕๔,๘๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๘ พ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทรทอง หมู่ที่ ๖	๔๖๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๖๗,๘๐๐	๖ ก.ย. ๖๗	๕ พ.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๐	ก่อสร้างรั้วไวร์เมช องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน หมู่ที่ ๕	๔๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๘๙,๐๐๐	๖ มิ.ย. ๖๗	๖ ส.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒๑	จ้างทำป้ายขอยืมที่ดิน ในพื้นที่ตำบลมะลวน	๔๙๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๙๕,๐๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๗	๒๗ ต.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตลาดมะลวน ๑ หมู่ที่ ๒	๘๑๐,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๕๒๐,๐๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยกรวด ๑ หมู่ที่ ๖	๗๓๙,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๕๒๐,๐๐๐	๙ ก.พ. ๖๖	๑๐ เม.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยตันตอ ๑ หมู่ที่ ๖	๗๑๕,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๕๐๓,๐๐๐	๒๔ พ.ย. ๖๖	๒๓ ม.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๘	๖๕,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๖๔,๘๐๐	๙ ก.พ. ๖๗	๒๔ ก.พ. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

-ไม่ได้ดำเนินการ-

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๑,๒๙๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑,๒๓๙,๓๙๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	จัดซื้ออาหารเสริมนม	๘๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๗๖๑,๓๙๘.๕๘	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๕๘,๙๔๕	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๙๘๐,๓๐๒	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๗๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขาดบุคลากร	-

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล	๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	จัดงานสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๙,๗๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	จัดการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวน คัพ	๔๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๒๗,๘๐๖	๑ มี.ค ๖๗	๓๑ มี.ค ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๑๓,๔๕๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๘,๐๙๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑,๔๗๖,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะลวน	๑๖๙,๖๗๒.๕๐ ข้อบัญญัติ	๑๖๙,๖๗๒.๕๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

- ไม่ได้ดำเนินการ -

๕. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

- ไม่ได้ดำเนินการ

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ต่อเติมอาคารโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบล มะลวน หมู่ที่ ๕	๓๐๙,๘๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๐๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๒	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.มะลวน หมู่ที่ ๕	๗๑,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๗๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๓	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มะลวน หมู่ที่ ๕	๓๗๗,๐๐๐ ใช้จ่ายเงินสะสม	๓๔๙,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
๕	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-