

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก สาธารณูปการพร้อม เศรษฐกิจฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

๒. ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ
๓. การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. การส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓. เป้าประสงค์

๑. การคมนาคม มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกวันและไฟฟ้าสาธารณะครบคลุมทั่วถึง
๓. ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๔. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
๖. ประชาชนมีความรู้และได้รับการศึกษาที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
๗. ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

๘. ตำบลมะลวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงเกษตรกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. ตัวชี้วัด

๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
๒. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง
๓. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
๔. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๕. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
๖. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีความรู้และได้รับการศึกษาที่เหมาะสม
๗. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบลมะลวน
๙. ค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. ค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ค่าเป้าหมาย

๑. เส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐

๒. ครั้วเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่
 ๓. ครั้วเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่

๔. ครั้วเรือนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่

๖. ประชาชนมีความรู้และได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่

๗. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่

๘. นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบลมะลวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐

๙. ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับคะแนน ๕ คะแนน

๑๐. ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคะแนน ๙๐ คะแนน

๖. กลยุทธ์

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

๒. พัฒนาสาธารณูปโภค

๓. ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

๗. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๘. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

๙. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

๑๑. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๓. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กร

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ใน ๖ ประเด็น คือ

๑. การคมนาคมมีความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง

๒. ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง

๓. มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ

๔. ประชาชนมีอาชีพรายได้พอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๖. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๓,๐๘๙,๔๑๑	๒๔.๓๕	๙,๖๐๐,๒๐๐	๗๕.๖๕	๑๒,๖๘๙,๖๑๑	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร และ ประยุกต์ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๓,๕๒๙,๗๖๐	๙๙.๗๑	๔๐,๐๐๐	๐.๒๙	๑๓,๕๖๙,๗๖๐	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓,๗๐๐,๐๐๐	๙๙.๕๐	๑๘,๗๐๐	๐.๕๐	๓,๗๑๘,๗๐๐	๐
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการส่งเสริม บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๒๘๓,๘๐๐	๕๗.๓๘	๒๑๐,๘๐๐	๔๒.๖๒	๔๙๔,๖๐๐	๑๐๐
รวม	๒๐,๖๐๒,๙๗๑	๖๗.๖๑	๙,๘๖๙,๗๐๐	๓๒.๓๙	๓๐,๔๗๒,๖๗๑	๑๐๐

การติดตามและประเมินผล

จากการติดตามและประเมินผล พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะสนวน ปี ๒๕๖๖ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐,๔๗๒,๖๗๑ บาท แยกเป็น จากงบปกติ ๒๐,๖๐๒,๙๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๑ จากเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๙,๘๖๙,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๙

โครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้

มาตรฐานและเชื่อมโยง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทอง หมู่ที่ ๖	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	๒๕๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๕๒,๘๐๐	เริ่ม ๒๔ เม.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒๓ มิ.ย. ๖๖ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ทอง-เขาดิน (ช่วงที่๑) หมู่ ที่ ๘	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๖๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	๔๙๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๓๒,๓๐๐	เริ่ม ๗ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๘ เม.ย. ๖๖ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจรูญ - ลีซิด (ช่วงที่๓) หมู่ที่ ๘	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๓๐,๘๐๐	เริ่ม ๗ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๘ เม.ย. ๖๖ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอน กระทุม หมู่ที่ ๗	๑. ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ๒. ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ๓. ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๒๔๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๔๓,๘๐๐	เริ่ม ๓๑ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
			๔๖๗,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๖๗,๘๐๐	เริ่ม ๘ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๗ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๔	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตร.ม.	๕๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๕๗,๘๐๐	เริ่ม ๓๑ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านไผ่ใหญ่ - ดอนนอก หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๒๙๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๙๖,๘๐๐	เริ่ม ๒๕ เม.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ มิ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกปศุสัตว์-ถนนเอเชีย ๔๑ หมู่ที่ ๙	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๒๕๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๕๒,๘๐๐	เริ่ม ๒๕ เม.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ มิ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๘	บุกเบิกถนนสายชุมแสง ซอย ๔ หมู่ ที่ ๕	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๗๐๐ ม.	๔๘๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๘๕,๘๐๐	เริ่ม ๓๑ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๙ มิ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๙	บุกเบิกถนนสายโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๘	ถนนหินคลุก ๑. กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. ๒. กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๗๓,๕๖๕.๐๓	เริ่ม ๒๗ ก.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒๖ พ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๑๐	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารโรงจอดรถ หมู่ที่ ๕ ต.มะกลาน	ทำการบูรณะ และเปลี่ยน เครื่องสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	เริ่ม ๖ ม.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๕ ก.พ. ๖๖ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ ขั้นตอน
			งบประมาณที่อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑๑	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำคลองมะลวน หมู่ที่ ๘	๑. โดยทำการก่อสร้างหินเรียง ระยะทาง ๒๘ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาณหิน ๑๐๐.๘ ลบม. ๒. จุดถนนสายโพธิ์ทอง-เขาดิน โดยทำการก่อสร้างหินเรียง ระยะทาง ๕๐ เมตร ข้างละ ๒๕ เมตร ๒ ข้าง หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาณหิน ๑๑๐ ลบม.	๓๙๙,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม) ๔๓๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๙๙,๘๐๐ ๔๓๕,๐๐๐	เริ่ม ๒ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๕ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ เริ่ม ๘ ก.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๗ พ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังสัก ขอย ๑ หมู่ที่ ๕	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๕๔,๗๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๕๔,๗๐๐	เริ่ม ๑๐ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเปิดน้ำ(ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๖	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๕๔,๗๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๕๔,๗๐๐	เริ่ม ๑๐ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์ทอง - เนรมิต หมู่ที่ ๘	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๕๔,๗๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๕๔,๗๐๐	เริ่ม ๑๐ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโพธิ์ ขอย ๓ หมู่ที่ ๑	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.	๑๗๗,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๗๗,๘๐๐	เริ่ม ๘ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๗ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพลอง - หนองแพบ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่๔)	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๓๗๙,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๗๙,๘๐๐	เริ่ม ๒๐ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๙ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๑๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนใหญ่	โดยทำการปรับปรุงพื้นทางเดิม ลงหินผุ แดง ๑,๑๕๐ ลบม. หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๖๐ เมตร ลงหินคลุก ๑๘๔ ลบม.	๒๙๙,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๙๙,๘๐๐	เริ่ม ๑ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๑ ก.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๑๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายห้วยกรวดพัฒนา หมู่ที่ ๖	โดยทำการปรับปรุงพื้นทางเดิม ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๓๒๐ ลบม.	๒๕๑,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๕๑,๘๐๐	เริ่ม ๒ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒ ก.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๔ - ตำบลคลองไทร	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม.	๔๒๙,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๒๙,๘๐๐	เริ่ม ๒๐ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ส.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๒๐	ปรับปรุงถนนสายดอนกระทุ่ม หมู่ที่ ๗ (ชลประทาน-ศรีวิชัย)	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ลงปริมาณหินคลุก ๖๐๐ ลบม.	๔๕๔,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๕๔,๘๐๐	เริ่ม ๑๔ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๓ ส.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๒๑	ปรับปรุงถนนสายเกาะร่ม ขอย ๔ หมู่ที่ ๖	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร ลงปริมาณหินคลุก ๓๐๐ ลบม.	๒๗๑,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๗๑,๘๐๐	เริ่ม ๒๔ ส.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๓ ก.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๒๒	ปรับปรุงถนนสายวังทอง ขอย ๑ หมู่ที่ ๘	ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร ลงปริมาณหินคลุก ๔๒๐ ลบม.	๓๕๕,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๕๕,๘๐๐	เริ่ม ๒๔ ส.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๓ ก.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๒๓	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลมะลวน - สายบ้านห้วยกรวด - ปศุสัตว์ หมู่ที่ ๖	- ขุดรื้อผิวจราจรคอนกรีต ขนาด ๖๕ ตรม. วางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร ๑๐ ท่อน ๑ จุด	๗๗,๔๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๗๗,๔๐๐	เริ่ม ๑๖ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๒๔	ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลมะลวน				
	๑. ปรับปรุงถนน(ถมหลุมบ่อ) สายหีบต้นท่อน หมู่ที่ ๘	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๖๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๗๓,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๗๓,๘๐๐	เริ่ม ๑๐ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๙ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๒. ปรับปรุงถนน(ถมหลุมบ่อ) สายอมร-พรุคือ หมู่ที่ ๘	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๑๔๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๒๓๖,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๓๖,๘๐๐	เริ่ม ๑๐ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๙ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๓. ปรับปรุงถนน(ถมหลุมบ่อ) สายเกาะร่ม ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๘๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๘๖,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๘๖,๘๐๐	เริ่ม ๑๐ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๙ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๔. ปรับปรุงถนน(ถมหลุมบ่อ) สายเกาะหวายพรวน-สี่แยกห้วย ต้นตอ หมู่ที่ ๘	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๑๒๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๒๑๘,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๑๘,๘๐๐	เริ่ม ๑๐ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๙ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๕. ปรับปรุงถนน(ถมหลุมบ่อ) สายวังทอง หมู่ที่ ๘	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๑๒๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๑๔๒,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๔๒,๘๐๐	เริ่ม ๑๐ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๙ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๖. ปรับปรุงถนน(ถมหลุมบ่อ) สายจรูญ - สีซิด หมู่ที่ ๘	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๘๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๘๖,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๘๖,๘๐๐	เริ่ม ๑๐ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๙ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๗. ปรับปรุงถนน(ถมหลุมบ่อ) สายหนองแพบ - ปศุสัตว์ หมู่ที่ ๙	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๔๐๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๓๑๔,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๑๔,๘๐๐	เริ่ม ๘ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๘ ก.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๘. ปรับปรุงถนน(ถมหลุมบ่อ) สายโพธิ์ทอง -เขาดิน หมู่ที่ ๘	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๓๙๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๓๗๔,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๗๔,๘๐๐	เริ่ม ๑๒ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๑ ส.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ ขั้นตอน
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๒๔ (ต่อ)	ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลมะลวน ๙. ปรับปรุงถนน(ถมหลุมบ่อ) ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๘	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ลงหินคลุก ๒๗๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๒๐๑,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๐๑,๘๐๐	เริ่ม ๑๔ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๓ ส.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๒๕	ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลมะลวน ๑. ปรับปรุงถนนสายบ้านเนรมิต - บ้านไม้เรียบ หมู่ที่ ๘	-ทำการขุดพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ลงหินคลุก ๑๔๐ ลบม. เกรด เกลี่ยพร้อมบดอัด	๑๒๕,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๒๕,๘๐๐	เริ่ม ๒๔ ส.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๘ ก.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๒๖	ขยายเขตระบบจำหน่าย กระแสไฟฟ้า หมู่ที่ ๑-๙ ตำบล มะลวน	ขยายเขตระบบจำหน่าย กระแสไฟฟ้ากับถนนสายทับต้น หมาก-บางจอน และถนนสายห้วย ต้นตอ-เกาะหวายพรวน หมู่ที่ ๘	๓๙,๙๔๖.๕๑ ข้อบัญญัติ	๓๙,๙๔๖.๕๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ ขั้นตอน
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตลาด มะลวน ๑ หมู่ที่ ๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก ๔๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๓.๕-๕ ลบ.ม./ ชั่วโมง เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เครื่อง	๒๓๗,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๓๗,๐๐๐	เริ่ม ๔ พ.ย. ๖๕ สิ้นสุด ๓ ม.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยต้นตอ ๑ หมู่ที่ ๘	ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก ๑๐๐-๑๒๐ เมตรหรือมีปริมาณน้ำ ๓.๕-๕ ลบ. ม./ชั่วโมง เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เครื่อง	๒๓๘,๙๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๓๘,๙๐๐	เริ่ม ๙ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๑๐ เม.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๓	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แยกหนองควายตาย หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างฐานและทำการเคลื่อนย้าย ท่อถังแอมแปร์ ขนาด ๑๒ ลบม. ถึง กรองสนิม ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา	๒๒๓,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๒๓,๘๐๐	เริ่ม ๘ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๗ พ.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
๔	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยกรวด ๑ หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก ๔๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๓.๕-๕ ลบ.ม./ ชั่วโมง เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เครื่อง	๒๓๘,๕๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๓๘,๕๐๐	เริ่ม ๒๐ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๘ ก.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๕	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑-๙ ตำบลมะลวน				
	๑. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน้ากองบิน ๗ หมู่ที่ ๕	เปลี่ยนถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปา	๑๐๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๕,๘๐๐	เริ่ม ๙ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	ขั้นตอน
๕ (ต่อ)	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑-๙ ตำบลมะลวน				
	๒. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นปาย ๒ หมู่ที่ ๕	เปลี่ยนถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปา	๑๐๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๔,๘๐๐	เริ่ม ๙ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๓. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนแฝก ๒ หมู่ที่ ๓	เปลี่ยนถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปา	๑๐๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๔,๘๐๐	เริ่ม ๙ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๔. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ข้างโรงเรียนวัดแหลมไผ่ หมู่ที่ ๒	เปลี่ยนถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปา	๑๐๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๔,๘๐๐	เริ่ม ๑๑ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๕. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไผ่พระ(ข้างบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๗	เปลี่ยนถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปา	๑๐๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๔,๘๐๐	เริ่ม ๒ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒ ก.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๖. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยกรวด (จุดบ้านนายนา) หมู่ที่ ๖	เปลี่ยนถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปา	๑๐๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๔,๘๐๐	เริ่ม ๒๕ ส.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ก.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๖	๗. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สามแยกห้วยกรวด หมู่ที่ ๖	เปลี่ยนถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปา	๑๐๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๔,๘๐๐	เริ่ม ๒๕ พ.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ มิ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลมะลวน				
	๑. ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน (โรงผสมปุ๋ย) หมู่ที่ ๓	วางท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๖๘๐ เมตร ความลึก ๐.๓๐ เมตร	๒๓๗,๓๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๓๗,๓๐๐	เริ่ม ๑๐ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๑๒ มี.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๒. ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน (โรงผสมปุ๋ย) หมู่ที่ ๓	วางท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑๑๐ เมตร ความลึก ๐.๓๐ เมตร	๑๓,๘๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๓,๘๐๐	เริ่ม ๑๕ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
	๓. ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายสามแยกห้วยกรวด หมู่ที่ ๖	วางท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๔๘๖ เมตร ความลึก ๐.๓๐ เมตร	๖๑,๔๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๖๑,๔๐๐	เริ่ม ๒๕ พ.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ มิ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ไม่ได้ดำเนินการ-

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑.	อุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ รร.วัดห้วยกรวด และรร.วัดแหลมไม้	๑,๘๒๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑,๓๒๓,๑๙๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	จัดซื้ออาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล,และเด็ก ป.๑-ป.๖	๘๗๐,๐๐๐	๗๖๔,๒๒๕.๕๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๙,๘๕๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับ ศพด.อบต.มะลวน และ ศพด.บ้านคลองสินทอง	๑,๒๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๙๗๗,๙๘๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๙,๙๐๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๗๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๑๕,๗๐๔.๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑.	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล	๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑.	จัดงานสงฆ์พระ รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่	จัดกิจกรรมสงฆ์พระ ขอพร ผู้ใหญ่	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๒,๙๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	จัดการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวน คัพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา อบต.มะลวน คัพ	๔๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๔๘,๖๑๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	จัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	ยกเลิกโครงการ
๔.	ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านชุมแสง หมู่ที่ ๕	โดยทำการถมทรายปรับพื้นที่ สนามกีฬา ขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖,๐๘๒ ตรม.	๔๘๖,๘๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๔๘๖,๘๐๐	เริ่ม ๑ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๓ ก.ค. ๖๖ แล้วเสร็จ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๗,๘๖๘,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพคนพิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑,๓๘๓,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลมะลวน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลมะลวน	๑๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๓๕,๕๒๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของชุมชนผู้สูงอายุให้ เหมาะสมและปลอดภัย	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑ หลัง	๔๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ

- ไม่ได้ดำเนินการ -

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

- ไม่ได้ดำเนินการ -

๕. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑.	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด อัดท้าย	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ตู้ บรรทุกขยะมูลฝอยมีความจุไม่ น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.	๓,๗๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและ ควบคุมป่า	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับ ใช้ในการดับไฟป่า จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๗๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑๘,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		การดำเนินการ
			งบประมาณที่ อนุมัติ	ดำเนินการจริง	
๑.	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. มะลวน หมู่ที่ ๕	โดยทำการเปลี่ยนกระเบื้อง หลังคา ฝ้าฉาบเรียบ บริเวณ ห้องผู้บริหาร เปลี่ยนเชิงชาย รอบอาคาร	๒๑๐,๘๐๐ เงินสะสม	๒๑๐,๘๐๐	เริ่ม ๘ ก.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๗ พ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ
๒.	ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสภา อบต.มะลวน หมู่ ที่ ๕	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ สมาร์ททีวี ๑ เครื่อง , เพาเวอร์ มิกเซอร์ ไมค์ประชุมแบบไร้สาย ๑๖ ตัว และลำโพงชุดติดผนัง ขนาด ๘ นิ้ว	๑๐๔,๘๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๐๔,๘๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พุนพิน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพุนพิน ในการจัดทำ โครงการพระราชพิธี และรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล มะลวน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพิน	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๔๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๔๙,๐๐๐	เริ่ม ๒๗ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ มิ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จ