

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา โดยการติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณสำนัก/กองต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสำคัญมาเพื่อจัดทำรายงานในครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ที่ ๑- ๒

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย คูมหาราช ซอย 1 หมู่ที่ 6	228,000 (ข้อบัญญัติ)		✓				กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตีหมี่-พรุค้อ หมู่ที่ 8	228,000 (ข้อบัญญัติ)		✓				กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกลาง หมู่ที่ 4 – ตำบลคลองไทร	236,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				235,800	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางด่วนตัดใหม่-บ้าน ดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7	236,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				227,800	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย มะลวน-ตรอกเอื้อง หมู่ ที่ 5	236,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				235,800	กองช่าง	
6	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตลาดมะลวน-บ้านดอน แฝก หมู่ที่ 2	247,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็กสายหนอง พลองหนองแพบ หมู่ที่ 9	346,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			กองช่าง	
8	โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านหัวหาญ หมู่ที่ 1 -ตำบลศรีวิชัย ซ.3 หมู่ที่ 1	470,000 (ข้อบัญญัติ)				✓		กองช่าง	ยกเลิก โดย สภาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
9	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตลาดมะลวน-ดอนแฝก หมู่ที่ 3	284,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุง บริเวณศูนย์พักพิงร่วมใจ อุ้นไอรักตำบลมะลวน หมู่ที่ 5	191,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

- ไม่ได้ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	5,000 (ข้อบัญญัติ)		✓				สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	30,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	50,000 (ข้อบัญญัติ)				✓		สำนักปลัด	เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-19
2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,003,980 (ข้อบัญญัติ)		✓				สำนักปลัด	
3	จัดซื้ออาหารเสริมนม	891,000 (ข้อบัญญัติ)		✓				สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้วยกรวด	751,800 (ข้อบัญญัติ)		✓			363,300	สำนักปลัด	
5	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแหลมไผ่	621,600 (ข้อบัญญัติ)		✓			296,100	สำนักปลัด	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวนคัพ	300,000 (ข้อบัญญัติ)		✓				สำนักปลัด	
2	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	50,000 (ข้อบัญญัติ)				✓		สำนักปลัด	
3	โครงการสงฆ์น้ำพระรด น้ำขอพรผู้ใหญ่	50,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานระดับตำบล	5,000 (ข้อบัญญัติ)				✓		สำนักปลัด	
2	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000 (ข้อบัญญัติ)		✓				สำนักปลัด	
3	โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว

- ไม่ได้ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	300,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	
2	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อบต.ท่า ข้าม	10,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				10,000	อบต.ท่า ข้าม	
3	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพุนพิน	10,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				20,000	อ.พุนพิน	
4	โครงการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	500,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				465,767.50	สำนักปลัด	
5	โครงการติดตั้งระบบ เสียงภายในอาคารศูนย์ พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก	450,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	
6	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	100,000 (ข้อบัญญัติ)		✓				กองคลัง	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕

➤ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	๒๙	โครงการ
➤ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๒๙	โครงการ
➤ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘	จำนวน	๑๐	โครงการ
➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๙	จำนวน	๖	โครงการ
➤ ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓	จำนวน	๙	โครงการ
➤ ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐	จำนวน	๔	โครงการ

วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบเดือน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) พบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มีผลสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน
๒. การดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
๓. การดำเนินงานบางโครงการได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะโรคระบาด โรคติดต่ออันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดหรือชะลอการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดำเนินงานดังนี้

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ในรอบ ๖ เดือน พบว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐ การดำเนินงานของโครงการเป็นไปในระดับที่น้อย ดังนั้นผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ที่กำกับดูแลในสายงาน จะต้องเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป
