



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสิกรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายงานผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๕

๑.๑ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๕

๒.๑ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑๓ โครงการ

๓. โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒๕๖๕

๓.๑ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ

๔. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕

๓.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๔ ครั้ง รวมงบประมาณ ๖,๕๗๗,๙๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๖,๕๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖% ของจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ ครั้ง รวมเป็นเงินงบประมาณ ๘,๙๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๘,๙๐๕,๖๕๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗% ของจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ %

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด และมีโครงการก่อสร้างทั้งในข้อบัญญัติและการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

แนวทางการแก้ไข

- ควรมีการจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส ให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลา ไม่ดำเนินการโครงการในบางไตรมาสเพื่อลดความความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจรูญ-ปศุสัตว์ ม.8	5,300,000.00	5,281,965.00	18,035.00	0.34		✓	
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไผ่ใหญ่-บ้านหัวหาญ	3,000,000.00	2,993,694.00	6,306.00	0.21		✓	
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกลาง ม.4 - ต.คลองไทร ม.4	236,000.00	235,800.00	200.00	0.08		✓	
4	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางด่วนตัดใหม่-บ้านดอนกระทุ่ม ม.7	228,000.00	227,800.00	200.00	0.09		✓	
5	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านคลองสินทอง 3 ม.8	489,000.00	488,700.00	300.00	0.06		✓	
6	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายมะลวน - ตรอกเอื้อง ม.5	236,000.00	235,800.00	200.00	0.08		✓	
7	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตีหมี่ - พรุค้อ ม.8	228,000.00	227,800.00	200.00	0.09		✓	
8	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคูหาราช ขอย 1 ม.6	228,000.00	227,800.00	200.00	0.09		✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายตลาดมะลวน - บ้านดอนแฝก ม.2	247,000.00	246,800.00	200.00	0.08		✓	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองพลอง - หนองแพบ ม.9	346,000.00	345,800.00	200.00	0.06		✓	
11	โครงการปรับปรุงบริเวณศูนย์พักพิงไอยู่นรักตำบลมะลวน ม.5	243,000.00	242,800.00	200.00	0.08		✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายตลาดมะลวน - บ้านดอนแฝก ม.3	284,000.00	283,800.00	200.00	0.07		✓	
13	โครงการปรับปรุงประปาบ้านหนองมะลวน ม.6	270,000.00	269,800.00	200.00	0.07		✓	
14	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนโพธิ์ ม.1	26,000.00	25,800.00	200.00	0.77		✓	
15	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณสถานีรถไฟมะลวน ม.2	22,000.00	21,800.00	200.00	0.91		✓	
16	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ข้างวัดแหลมไผ่) ม.4	376,000.00	369,800.00	6,200.00	1.65		✓	
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านคลองหิน ม.1	122,000.00	114,800.00	7,200.00	5.90		✓	
18	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแหลมไผ่ ม.3	111,900.00	104,800.00	7,100.00	6.34		✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายหนองพลอง-หนองแพบ ม.9	110,000.00	109,800.00	200.00	0.18		✓	
20	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจรูญ - สีซิด ม.8	441,000.00	440,800.00	200.00	0.05		✓	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
21	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองเป็ดน้ำ ม.6	441,000.00	440,800.00	200.00	0.05		✓	
22	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยตรอกเอื้อง ม.5	499,000.00	498,800.00	200.00	0.04		✓	
23	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านเกาะร่ม ม.6	639,000.00	630,000.00	9,000.00	1.41		✓	
24	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนกระทุม ม.7	340,000.00	340,000.00	-	0.00		✓	
25	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองพลอง ม.9	308,000.00	308,000.00	-	0.00		✓	
26	โครงการจ้างซ่อมแซมถนนซอยสุขสวัสดิ์ ม.8	300,000.00	299,800.00	200.00	0.07		✓	
27	โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ม.5	446,000.00	433,500.00	12,500.00	2.80		✓	
	รวม	15,516,900.00	15,446,859.00	70,041.00	0.45			