

รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลมะลวน

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมะลวน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาน จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทับตันท่อน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๘๒,๐๐๐	-	พ.ค.- ก.ค. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสวัสดิ์ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๑,๐๐๐	-	พ.ค.- ก.ค. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูมหาราช ซอย ๒ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๓,๐๐๐	-	มี.ค.- พ.ค. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกระทุ่ม ซอย ๑ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๗	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๓,๐๐๐	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ใหญ่-ดอนนอก ช่วงที่ ๗ หมู่ที่ ๓	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๕,๐๐๐	-	ก.ค.- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวาง-บ้านห้วยกรวด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๓,๐๐๐	-	มี.ค.- พ.ค. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง-เนรมิตร ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๓,๐๐๐	-	พ.ค.- ก.ค. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปศุสัตว์-ถนนเอเชีย ๔๑ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๙	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๓,๐๐๐	-	ก.ค.- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๙	บุกเบิกถนนสายชุมแสง ซอย ๓ – ทุ่งทอง หมู่ที่ ๕	ทำการถางป่าชุดต่อ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร ลงวัสดุดินลูกรังพื้นทาง กว้าง ๕ เมตร ระยะ ทาง ๓๙๐ เมตร จำนวน ๙๗๕ ลูกบาศก์เมตร ปรับแต่งเกรดเกลี่ยเรียบ บดอัดตลอดสาย ลงวัสดุพื้นทางหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๙๐ เมตร จำนวน ๓๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๘๓,๐๐๐	-	มี.ค.- พ.ค. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านไผ่ใหญ่ - ดอน นอก ช่วงที่ ๘ หมู่ที่ ๓	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร เท คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.. ๖๘	✓				กั้นเงิน ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เท คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.. ๖๘	✓				กั้นเงิน ข้อบัญญัติ ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดห้วยกรวด - ปุศุสัตว์ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				กันเงิน ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งทอง ซอย ๒ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕	ทำปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ลงวัสดุหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยพร้อมบดอัดตลอดสาย	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.. ๖๘	✓				กันเงิน ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ใหญ่-ดอนนอก ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๓	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองมะลวน หมู่ที่ ๒	ทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๔๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนทางหลวง พุนพิน-ไชยา หมู่ที่ ๔	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗ ตารางเมตร	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง ซอย ๔ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นปาบ หมู่ที่ ๕	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวดพัฒนา ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเปิดน้ำ ช่วง ที่ ๕ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายชะลอน้ำ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวดพัฒนา ซอย ๑ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๒๓	บุกเบิกถนนสายเกาะไม้ ลาย-เกาะร่ม หมู่ที่ ๘	ทำการถางป่าขุดต่อ ลงวัสดุดินลูกรังพื้นทาง ปรับแต่งเกรดเกลี่ยเรียบอัดตลอดสาย ลงวัสดุ พื้นทางหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๓๐ เมตร จำนวน ๓๑๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๔๗๘,๐๐๐	-	เม.ย.-มิย. ๖๙				✓	กันเงิน สะสม ๖๘ *ยกเลิก*

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไผ่พระ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	เม.ย.-มิย. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสวัสดิ์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐		✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทับต้นท่อน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	เม.ย.-มิย. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง-เนรมิตร ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	เม.ย.-มิย. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญ-สีซัด ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	เม.ย.-มิย. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง ผังซ้าย ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	เม.ย.-มิย. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโทะ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	เม.ย.-มิย. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๓๑	ปรับปรุงถนนสายหนองพลอง ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๙	ทำการปรับพื้นทางเดิม ลงวัสดุหินลูกรังรองพื้นทาง ลงวัสดุพื้นทางหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร จำนวน ๙๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับแต่งเกรดเฉลี่ยเรียบตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	เม.ย.-มิย. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะหวายพรวน-สี่แยกห้วยต้นตอ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๕๑๒,๐๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘		✓			กันเงิน สะสม ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีหมี่-พรุค้อ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๗,๒๒๘,๐๐๐	-	เม.ย.-มิย. ๖๙		✓			เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ ๖๙

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างรั้วไวร์เมช เทศบาล ตำบลมะลวน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรั้วไวร์เมช ยาว ๑๕๙.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.. ๖๘	✓				กันเงิน ข้อบัญญัติ ๖๘

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาพุนพินดำเนิน โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนน สายจรูญ - ปศุสัตว์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุนพิน ดำเนินโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้ ๑.แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาคอนกรีต อัดแรง ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๑ ต้น ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อ แปลง ๑ เฟส ๑๙ เควี ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ๓.แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก รื้อถอน เสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๙ ต้น(นำไปใช้งานต่อ), รื้อถอนสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตรจำนวน ๑ เส้น ระยะทางเส้นละ ๗๙๐ เมตร(คืนคลังพัสดุฯ) ๔.แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘,๙ เมตร จำนวน ๒๗,๙ ต้น, พาด สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทางเส้นละ ๑,๙๐๐ เมตร, ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด พร้อมต่อสายลงดิน จำนวน ๓ ชุด และประกอบยึดโยง จำนวน ๒๒ ชุด	๑,๙๘๗,๕๐๖	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๒	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านดอนไผ่พระ (ข้างบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๗	ทำการเปลี่ยนท่อถึงประปารูปทรงทรงกลม เปยุ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมเชื่อมต่อระบบ ประปาพร้อมใช้งาน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.. ๖๘	✓				กันเงิน ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน บ้านเนรมิตร หมู่ที่ ๘	ทำการก่อสร้างท่อถึงประปารูปทรงทรงกลม เปยุ ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ เชื่อมต่อระบบประปาพร้อม ใช้งาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.. ๖๘	✓				กันเงิน ข้อบัญญัติ ๖๘
๔	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน (บ้านกลาง) หมู่ที่ ๔	ทำการเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็กขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ จำนวน ๑ จุด พร้อมเชื่อมต่อ ระบบประปาพร้อมใช้งาน ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘
๕	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน บ้านเกาะร่ม ๑ หมู่ ที่ ๖	ทำการก่อสร้างท่อถึงประปารูปทรงทรงกลม เปยุ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ เชื่อมต่อระบบประปาพร้อม ใช้งาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๖๓๙,๐๐๐	๖๓๙,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.. ๖๙	✓				กันเงิน สะสม ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน ทั่วไป	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนา อาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน	๘๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙				✓	ข้อบัญญัติ ๖๙ *ยกเลิก*
๒	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ๑. โรงเรียนวัดห้วยกรวด ๒. โรงเรียนวัดแหลมไผ่ ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง	๘๐๐,๐๐๐	๔๓๕,๘๒๕	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เป็นเงินค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด โดยเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลมะลวน ดังนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ตั้งไว้ ๖๒๐,๐๐๐ บาท ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง ตั้งไว้ ๔๓๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓๓๖,๕๗๐	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยกรวด	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดห้วยกรวดเพื่อดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑,๑๐๘,๘๐๐	๑,๐๘๖,๒๒๘	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	✓				ข้อบัญญัติ ๖๙
๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแหลมไผ่	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดแหลมไผ่เพื่อดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๕๒๙,๒๐๐	๔๘๖,๒๗๐	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	✓				ข้อบัญญัติ ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๖	เครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก ชุด ANIMAL L-BRIDGE STATION สำหรับศพด. เทศบาล	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก ชุด ANIMAL L-BRIDGE STATION จำนวน ๑ ชุด ราคาและรายละเอียด คุณลักษณะตามท้องตลาด เป็นรายการ ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๗	เครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก ชุด FROG AND BEAR AND TURTLE LONG BRIDGE สำหรับศพด.บ้านคลองสิน ทอง	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก ชุด FROG AND BEAR AND TURTLE LONG BRIDGE จำนวน ๑ ชุด ราคา และรายละเอียดคุณลักษณะตาม ท้องตลาด เป็นรายการที่ไม่ปรากฏตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การแข่งขันกีฬาเทศบาล มะลวนคัพ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาล คัพ ประจำปี เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่/สนาม กีฬา ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นเบิกได้ตามระเบียบ	๔๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๒	การจัดงานประเพณีลอย กระทง	ค่าใช้จ่ายในการจัดลอยกระทง เช่น ค่า จัดเตรียมสถานที่/ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเบิกได้ตาม ระเบียบ	๒๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙				✓	ข้อบัญญัติ ๖๙ *ยกเลิก*
๓	การสงฆ์น้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงฆ์น้ำพระ รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่/ค่า ตกแต่งเวที ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเบิกได้ตามระเบียบ	๖๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙				✓	ข้อบัญญัติ ๖๙ *ยกเลิก*

๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร เป็นต้น	๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๒	การรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด การบำบัด พ้นฟู และฝึกอาชีพ ให้แก่ผู้ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้น ไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	๘,๙๖๐,๐๐๐	๕,๗๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ เบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๑๐๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมี ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

๓.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น	๑๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๒	การรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สำคัญ	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ ภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๔๐๐,๐๐๐	๔,๖๓๕	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๒	ส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน โครงการ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓	อบรมหอมหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามโครงการอบรมหอมหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข บ้า	จ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๕	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙
๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบล มะลวน ตามโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหา เสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน ตำบล มะลวน) ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลวน	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลวน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน ตำบล มะลวน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒ ตำบล มะลวน	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลวน ตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๓ บ้าน ดอนแฝก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลวน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแฝก	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๘	อุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลวน ตามโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้าน หนองพลอง	จ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๑,๐๖๗	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	✓				ข้อบัญญัติ ๖๙

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(๑)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การบริหารจัดการขยะ	จ่ายเป็นค่าทิ้งขยะ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ ฯลฯ	๗๐๐,๐๐๐	๓๕๒,๙๖๕	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การจัดพิมพ์ปฏิทิน	เป็นค่าจ้างพิมพ์ปฏิทินประชาสัมพันธ์การ รับชำระภาษี หรือเรื่องอื่นในรอบหนึ่งปี	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๕๐	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	✓				ข้อบัญญัติ ๖๙
๒	การจัดพิมพ์วารสาร	เป็นค่าจ้างพิมพ์วารสาร เทศบาล ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการก่อสร้าง งบประมาณ ผลงานประจำปีของ เทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๓	ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลมะลวน	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๔	การฝึกอบรมและศึกษาดู งาน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙			✓		ข้อบัญญัติ ๖๙
๕	การอบรมให้ความรู้และ พัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรของเทศบาลตำบล มะลวน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๖	ดำเนินการนโยบายแห่งรัฐ	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙		✓			ข้อบัญญัติ ๖๙
๗	การจัดการเลือกตั้ง	-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท -ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งฯ เช่น ค่า บัตรเลือกตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ตราประทับ ค่าป้าย คู่มือกรรมการ รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ฯลฯ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๙๐๐,๐๐๐	๘๓๓,๕๒๘	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	✓				ข้อบัญญัติ ๖๙